

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 С.Н. Павлов

«13» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
теплосети котельной №1

с. Колодезный

13 мая 2025г.

Комиссия в составе:


Палкин М.А. – главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»

Бегишев Н.П. – начальник участка теплоснабжения МКП «Жемчужненское
ЖКХ»


Безъязыков Е.А. – слесарь по ремонту котельного оборудования и
пылеприготовительных цехов МКП «Жемчужненское
ЖКХ»

провели испытание теплосети котельной №1.


В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (10,25 кгс/см²) от рабочего давления, в результате обнаружена утечка на участке трассы ТК2-ТК3 (микрорайон) металлической трубы Ду100.

Главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»  Палкин М.А.

Начальник участка теплоснабжения
МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 Бегишев Н.П.

Слесарь по ремонту котельного
оборудования и пылеприготовительных
цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКП «Жемчужненское ЖКХ»


С.Н. Павлов

«13» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
теплосети котельной №2

с. Жемчужный

13 мая 2025г.

Комиссия в составе:


Палкин М.А. – главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»


Бегишев Н.П. – начальник участка теплоснабжения МКП «Жемчужненское ЖКХ»

Безъязыков Е.А. – слесарь по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»

провели испытание теплосети котельной №2.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (5,0 кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»  Палкин М.А.

Начальник участка теплоснабжения
МКП «Жемчужненское ЖКХ»  Бегишев Н.П.

Слесарь по ремонту котельного
оборудования и пылеприготовительных
цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»  Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 С.Н. Павлов

«13» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний
теплосети котельной №3

с. Жемчужный

13 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Палкин М.А. – главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»


Бегишев Н.П. – начальник участка теплоснабжения МКП «Жемчужненское ЖКХ»

Безъязыков Е.А. – слесарь по ремонту котельного оборудования и пылеприготовительных цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»


провели испытание теплосети котельной №3.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (7,5 кгс/см²) от рабочего давления, обнаружена утечки:

- на участке теплотрассы по ул.Санаторная, около дома №2, в металлической трубе Ду32;
- в колодце ТК-2 (около котельной №3), металлической трубы Ду76

Главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»  Палкин М.А.

Начальник участка теплоснабжения
МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 Бегишев Н.П.

Слесарь по ремонту котельного
оборудования и пылеприготовительных
цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»

 Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКП «Жемчужненское ЖКХ»



С.Н. Павлов

«13» мая 2025г.

АКТ

о проведении гидравлических испытаний
теплосети котельной №4

с. Жемчужный

13 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Палкин М.А. – главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»


Бегишев Н.П. – начальник участка теплоснабжения МКП «Жемчужненское
ЖКХ»

Безъязыков Е.А. – слесарь по ремонту котельного оборудования и
пылеприготовительных цехов МКП «Жемчужненское
ЖКХ»

провели испытание теплосети котельной №4.


В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на
1,25 (10,25 кгс/см²) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Главный инженер МКП «Жемчужненское ЖКХ»




Палкин М.А.

Начальник участка теплоснабжения
МКП «Жемчужненское ЖКХ»



Бегишев Н.П.

Слесарь по ремонту котельного
оборудования и пылеприготовительных
цехов МКП «Жемчужненское ЖКХ»



Безъязыков Е.А.